

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "01" августа 2023 г.

1. Наименование Проекта:

Устройство водопровода по улицам Трудовая, Октябрьская, Калинина, Березовая

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование рабочий поселок Мошково Мошковского района Новосибирской области

Населенный пункт р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области

Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	4 420 034,58	4 420 034,58
2	Финансовое обеспечение, всего:	4 420 034,58	4 420 034,58
2.1	средства Субсидии	1 500 000,00	1 500 000,00
2.2	средства бюджета поселения	2 755 034,58	2 755 034,58
2.3	инициативные платежи, всего:	165 000,00	165 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	90 000,00	90 000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	75 000,00	75 000,00

3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	-	-
3.1	вклад жителей поселения	-	-
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	-	-

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения: нет

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: нет

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Объект завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: -

7. Дата начала осуществления Проекта – 03.04.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 01.06.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-

несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-
	-
	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава рабочего поселка Мошково
Мошковского района
Новосибирской области



Руководитель инициативной группы

Д.М.Луференко

Т.С.Петухова

07.08.2023